

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TANICHE; MUNICIPIO DE TANICHE; DISTRITO DE EJUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HRS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.C. JUAN JOSÉ ROMERO RAMÍREZ Y ARQ. MARCOS EDUARDO PÉREZ VALENCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A DE C.V" RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	24	EJUTLA
MUNICIPIO :	642	TANICHE
LOCALIDAD :	0001	TANICHE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	MTO/542/FISM-DF/06/2018
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	MTO/542/FISM-DF/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- SE INSTALARON 22 LUMINARIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN: DADO CIRCULAR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 50.00 CM DE DIÁMETRO POR 1.00 M DE PROFUNDIDAD, ESTRUCTURADOS CON 4.00 ANCLAS DE ACERO DE 1/2" X 60.00 CM, SOBRE EL CUAL SE COLOCÓ UN POSTE CIRCULAR RECTO CÉDULA 30 DE 3 1/2" DE DIÁMETRO POR 8.00 M DE ALTURA CON PERCHA, FLIANDO UN BRAZO METÁLICO CÉDULA 30 DE 1 1/2" X 1.00 M Y ACRÍLICO PARA PROTECCIÓN DE LUMINARIA SUBURBANA TIPO LED DE 40 WATTS
- ASI MISMO SE COLOCARON 2 LUMINARIAS CONSIDERANDO SOLO EL BRAZO Y PROTECCIÓN DE LA LÁMPARA
- LA ALIMENTACION DE LAS LUMINARIAS SE REALIZÓ DE LA RED PÚBLICA, DEPENDIENDO DEL TERRENO, AÉREA O SUBTERRANEA

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	URBANIZACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	ALUMBRADO PÚBLICO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	12/09/2018	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	11/10/2018
FECHA DE INICIO REAL:	12/09/2018	FECHA DE CONCLUSIÓN REAL:	11/10/2018
METAS ALCANZADAS	24 PIEZAS	BENEFICIARIOS:	807 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 329,933.45	\$ 329,933.45	0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 329,933.45	\$ 329,933.45	0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO. LA OBRA SE EJECUTO SIN NINGUN CONTRATIEMPO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11 :00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Juan José Romero Ramírez
C. JUAN JOSÉ ROMERO RAMÍREZ
2017-2019



SINDICATURA MUNICIPAL
C. FÉLIX TERIO JUAN BARRAGAN CORRES
Dpto. Ejutla, Oax.

ENTREGA:

C. ARQ. MARCOS EDUARDO PÉREZ VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL DE C.V
R.P.C. RYC110922LW2
Calle Hidalgo No. 11 Centro
C.P. 71500 Heroica Ciudad
de Ejutla de Crespo, Oax.

RECIBE:



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de Taniche,
Dpto. Ejutla, Oax.
2017-2019



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dpto. Ejutla, Oax.
2017-2019