

MUNICIPIO DE TANICHE, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2020

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE												
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO										
OBRAS POR CONTRATO:																																
FISDMDF03/20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO (2020)	OF/MTO/542/FI SM-DF/03/2020	TANICHE	ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, TANICHE, EJUTLA, C Y ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ZARRAGOZA, TANICH	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A DE C.V	COP/MTO/542/FI SM-DF/03/2020	1,285,671.60	2641 - INFRAESTRUCTURA VIAL Y PAVIMENTOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	1,285,671.60	0.00	1,285,671.60	612,568.47	612,568.47	612,568.47	612,568.47	673,103.13		47.65%								
TOTAL DE LA OBRA:															1,285,671.60	0.00	1,285,671.60	612,568.47	612,568.47	612,568.47	673,103.13	45%	47.65%									

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00792/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-07-27 15:35:56 | MUNICIPIO | 00001000000503627124 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5a18f62df396a145a4911407aa5900298ffb46a4392f5b1887b9e495e03ecab9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

qtW5QQ7ztq38EW1u7kYEYpKY9I5vaM9G5iqRz15s6tsD+AVEJJ2eHof5yZqq3IkVqGwGnW1kMOma9Mp9NwTgisfnEq2pD21GgGCMhIMGkWN4vaS0+itdlZBTTvmd9WxY  
148aSEVPB/CUylb00DZz31Yom3mvH4vASwXwHjy9gvyqasTx3ldi2ZLWRsbsuvTKXbFcmCal4IC4aBzXYRjYERZAFSnPuchTrFqd7K8jumThUtdQrglbJZhZvCCur3QqGg/  
+THhK0abG2QvtZWdKe0vVOWVU3hA8uRKdGYE+jJuKwsqROIBWSdOj45LuVI4c9PPv0cJgUGTgUI60ciFXQ==