ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

LA LOCALIDAD DE TANICHE; MUNICIPIO DE TANICHE; DISTRITO DE EJUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HRS. DEL DIA INTITRÉS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.C. ARIEL OSALDO RAMOS GONZALEZ Y ARQ. RCOS EDUARDO PEREZ VALENCIA , PRESIDENTE MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DENOMINADA " CONSTRUCTORA ZOCRAM S. DE C.V. RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE NCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO**

BICACIÓN :

TADO :	020	**OAXACA**
GIÓN.	08	**VALLES CENTRALES**
TRITO :	24	**EJUTLA**
NICIPIO :	542	**TANICHE**
CALIDAD :	0001	**TANICHE**

TOS GENERALES

ENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)**

CIO DE AUTORIZACIÓN: **OF/MTO/542/FISM-DF/03/2020**

CIO DE NOTIFICACIÓN: **OF/MTO/542/FISM-DF/03/2020**

SCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

1.- Construcción de 1920 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de 15.00 centímetros de espesor con una resistencia de f'c=250 Kg/cm2 y 541.46 metros lineales de guarnición de forma trapezoidal con sección 12.00 x 22.00 x 35.00 centímetros, con concreto hidráulico con resistencia f'c= 200 Kg/cm2.

2.- La obra se entregó limpia en su totalidad y con pintura color amarillo tráfico en guarniciones.

BRO DE GASTO	PAVIMENTACION	RUBRO DE GASTO ART 33 LCF	CONSTRUCCION
ALIDAD DE EJECUCIÓN	**CONTRATO**		
HA PROGRAMADA DE INICIO	**18/05/2020**	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO **16/07/2020**	
CHA DE INICIO REAL:	**18/05/2020**	FECHA DE CONCLUSIÓN **16/07/2020**	
TAS ALCANZADAS	**1920 M2**	BENEFICIARIOS: 746 HABITANTES	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
MO 33 FONDO III	$ 1,285,671.60	$ 1,285,671.60	0.00
MO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
MO 28	0.00	0.00	0.00
ORTACIÓN ESTATAL			0.00
EFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
ROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	$ 1,285,671.60	$ 1,285,671.60	0.00

ECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTO SIN NINGUN NTRATIEMPO

VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA RMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E ERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11 :00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, MANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A. DE C.V.
R.F.C. CZO180608UL4
Calle Felipe Berardo Alvarez Centro C.P 71500
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca.
Tel. 951 573 05 61 Cel. 951 243 37 93

ENTREGA:

C. ARQ. MARCOS EDUARDO PEREZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE:

ARIEL OSBALDO RAMOS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA
SINDICO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA JACQUELINE BARRAGAN CORRES
REGIDOR DE HACIENDA

C. LEONEL CORNELIO RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Tanichi Dtto. Ejutla, Oax. 2020 - 2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Tanichi Dtto. Ejutla, Oax. 2020 - 2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Tanichi Dtto. Ejutla, Oax. 2020 - 2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Tanichi Dtto. Ejutla, Oax. 2020 - 2022